



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI ILIJA
OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 363-02/21-01/03
URBROJ: 2186/08-03-23-01
Sveti Ilija, 16.06.2023. godine

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18, 110/18 i 32/20), i članka 30. Statuta Općine Sveti Ilija («Službeni vjesnik Varaždinske županije», broj 05/18, 36/20 i 33/21), Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija na 11. sjednici održanoj 16.06.2023. godine donosi

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
GODIŠNJEG PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2022. godinu**

Članak 1.

Ovim Izvješćem obuhvaćeni su prihodi i rashodi sredstava namijenjenih za održavanje komunalne infrastrukture u 2022. godini.

Članak 2.

Sredstva potrebna za izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Sveti Ilija za 2022. godinu planirana su u iznosu od **1.297.500,00 kn**.

Tijekom 2022. godine za realizaciju Programa utrošena su sredstva u iznosu od **1.464.645,64 kn**, a koja su prikupljena s osnova komunalne naknade i ostalih prihoda Općine Sveti Ilija.

Članak 3.

Komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture su sljedeće:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata cesta, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.

**2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET
MOTORNIH VOZILA**

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijevaju se: održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina na javnim površinama, opreme na dječjim igralištima, fito sanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

4. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje puteva i zelenih površina unutar groblja.

6. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

7. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija i svjetiljki javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje Programa raspoređuju se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti i održavanja komunalne infrastrukture, kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća slijedeće radove:

- Dobava i ugradnja vapnenačkog agregata 4-8 mm - 15 tona

-	Dobava i ugradnja vapnenačkog agregata 8-16 mm	- 14 tona
-	Dobava i ugradnja vapnenačkog agregata 0-32 mm	- 200 tona
-	Dobava i ugradnja vapnenačkog agregata 0-63 mm	- 150 tona
-	Dobava i ugradnja eruptivne zapune	- 1.055 tona
-	Strojno rezanje i razbijanje asfalta s odvozom i zbrinjavanjem na deponiji	- 165 m ²
-	Iskop i odvoz postojeće kolničke konstrukcije	- 8 m ³
-	Asfaltiranje saniranih površina ugradnjom nosivo-habajućeg sloja asfaltne mase AC-16 surf, debljine 6 cm	- 165 m ²
-	Asfaltiranje saniranih površina ugradnjom asfaltne mase AC-8	- 3 tone
-	Sanacija postojećih slivnika kod kojih je došlo do propadanja asfalta i ulegnuća slivničkih rešetki	- 11 komada
-	Sanacija postojećih poklopaca revizionih okana kod kojih je došlo do propadanja asfalta i ulegnuća poklopaca	- 1 komad
-	Zamjena oštećenih cestovnih rubnjaka	- 100 metara
-	Zamjena oštećenih slivničkih rešetaka	- 10 komada
-	Izrada novog slivnika ukoliko je došlo do uništenja postojećeg	- 5 komada
-	Zamjena oštećenih poklopaca revizionih okana kanalizacije	- 0 komada
-	Zamjena ili dobava i postava novog prometnog znaka	- 5 komada
-	Zamjena ili dobava i postava novog metalnog stupa za prometni znak	- 3 komada
-	Usluga korištenja kamiona (do 12m ³) za prijevoz različitih tereta na udaljenost do 5 km	- 48 sati
-	Obnova postojeće ili izvedba nove horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama i parkiralištima	- 50 metara
-	Obnova postojeće ili izvedba nove horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama i parkiralištima	- 400 m ²
-	Upotreba kombinirke za poravnanje poljskih putova	- 70 sati
-	Asfaltiranje saniranih površina asfaltnom masom AC-32	- 3.000 m ²

- Rad radnika na nepredviđenim poslovima - 12 sati
- Strojno čišćenje snijega sa posipanjem soli i kamenog agregata na autobusnim stajalištima - 9 stajališta
- Strojno čišćenje snijega sa posipanjem soli i kamenog agregata prilaza grobnim kućama u Beletincu i Žigrovcu - 250 m²
- Strojno čišćenje snijega sa posipanjem soli i kamenog agregata parkirališta dječjeg vrtića „Gumbek“ - 700 m²
- Strojno čišćenje snijega sa posipanjem soli i kamenog agregata prilaza društvenim domovima - 1.550 m²
- Strojno čišćenje snijega sa posipanjem soli i kamenog agregata prilaza parkirališta u Svetom Iliji ispred općinske zgrade, Centra vinogradara i voćara, parkirališta kod društvenog doma Beletinec i parkirališta kod groblja u Žigrovcu i Beletincu - 2.000 m²
- Strojno čišćenje snijega sa posipanjem soli i kamenog agregata nerazvrstanih cesta - 25.000 m
- Sati rada strojara - 1315 sati

Sredstva za izvršenje radova planirana su u iznosu od 481.000,00 kn, a izvršena su u iznosu od 497.994,77 kuna, a financirana su iz sljedećih izvora:

Sredstva za izvršenje radova		
Izvori financiranja	Plan	Utrošeno
	481.000,00 kn	497.994,77 kn
Sredstva komunalne naknade	<i>160.000,00 kn</i>	<i>29.965,35 kn</i>
Vlastiti prihodi	<i>85.000,00 kn</i>	<i>74.498,75 kn</i>
Opći prihodi i primici	<i>95.000,00 kn</i>	<i>157.599,47 kn</i>
Naknada za DTK mrežu	<i>15.000,00 kn</i>	<i>11.665,65 kn</i>
Vodni doprinos	<i>10.000,00 kn</i>	<i>1.984,36 kn</i>
Tekuće pomoći od izvanpror. korisnika-Varkom	<i>0,00 kn</i>	<i>130.927,89 kn</i>
Koncesije	<i>15.000,00 kn</i>	<i>10.907,06 kn</i>
Naknada za prekomjernu uporabu ceste	<i>101.000,00 kn</i>	<i>66.246,77 kn</i>
Promjena poljopr. zemljišta	<i>0,00 kn</i>	<i>4.270,26 kn</i>
Prihodi od prodaje nefinan. imovine	<i>0,00 kn</i>	<i>7.492,75 kn</i>
Sufinanciranje	<i>0,00 kn</i>	<i>2.436,46 kn</i>

Obrazloženje izvršenja: do odstupanja je došlo jer su u Program uvršteni plaća strojara u iznosu od 95.750,64 kn, održavanje stroja-kombinirke u iznosu od 20.026,43 kn, registracija stroja u iznosu od 7.516,65 kn, gorivo za stroj u iznosu od 76.673,78 kn i dr. Uбудuće će se

također ti troškovi planirati u Programu sukladno čl. 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu i preporuci Državnog ureda za reviziju.

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILA

Održavanje javnih površina obuhvaća slijedeće radove:

	<i>Plan</i>	<i>Utrošeno</i>
	20.000,00 kn	18.240,12 kn
<i>Popravak i održavanje klupica, igrala i zdenaca na javnim površinama, popravak i održavanje opreme za rad i dr.</i>	14.000,00 kn	13.206,25 kn
<i>Sadnja trajnog raslinja</i>	6.000,00 kn	5.033,87 kn

Sredstva za izvršenje radova planirana su u iznosu od **20.000,00 kn**, izvršena su u iznosu od **18.240,12 kn**, a financirana su iz slijedećih izvora:

<i>Sredstva za izvršenje radova</i>		
<i>Izvori financiranja</i>	<i>Plan</i>	<i>Utrošeno</i>
	20.000,00 kn	18.240,12 kn
<i>Opći prihodi i primici</i>	14.000,00 kn	13.206,25 kn
<i>Pomoći</i>	0,00 kn	0,00 kn
<i>Grobne naknade</i>	6.000,00 kn	5.033,87 kn

Obrazloženje izvršenja: stavka je realizirana u okviru planiranih sredstava, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima.

3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

- Malčiranje, košnja i održavanje travnjaka (trgova, igrališta i ostalih javnih površina) - 30.000 m²
- Održavanje nasada živice i grmlja - orezivanje na visinu - 200 m²
- Održavanje nasada drveća - oblikovanje nasada drveća - oblikovanje krošnje drveća, odsijecanje granja, čišćenje od suhих polomljenih grana, plijevenje i okopavanje, prihranjivanje mineralnim gnojivom, utovar, odvoz i zbrinjavanje - 315 kom

Sredstva za izvršenje radova planirana su u iznosu od **204.500,00 kn**, izvršena su u iznosu od **120.005,23 kn**, a financirana su iz slijedećih izvora:

<i>Sredstva za izvršenje radova</i>		
<i>Izvori financiranja</i>	<i>Plan</i>	<i>Utrošeno</i>
	204.500,00 kn	120.005,23 kn
<i>Sredstva komunalne naknade</i>	160.000,00 kn	50.876,25 kn
<i>Grobne naknade</i>	0,00 kn	29.713,50 kn

<i>Naknade od koncesije</i>	<i>0,00 kn</i>	<i>0,00 kn</i>
<i>Korisničke naknade za prekomjernu uporabu cesta</i>	<i>0,00 kn</i>	<i>0,00 kn</i>
<i>Vlastiti prihodi</i>	<i>0,00 kn</i>	<i>0,00 kn</i>
<i>Ostali prihodi i primici</i>	<i>44.500,00 kn</i>	<i>5.437,81 kn</i>
<i>Tekuće pomoći HZZZ-a plaće javni radovi</i>	<i>0,00 kn</i>	<i>33.977,67 kn</i>

Obrazloženje izvršenja: do određenog odstupanja je došlo zbog vremenskih prilika (suše) pa nije bilo potrebe za malčiranjem i košnjom

4. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE

- Održavanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima - 7 nadstrešnica

Sredstva za izvršenje radova planirana su u iznosu od 0,00 kn, izvršena su u iznosu od 0,00 kn

<i>Sredstva za izvršenje radova</i>		
<i>Izvori financiranja</i>	<i>Plan</i>	<i>Utrošeno</i>
	<i>0,00 kn</i>	<i>0,00 kn</i>
<i>Sredstva komunalne naknade</i>	<i>0,00 kn</i>	<i>0,00 kn</i>

Obrazloženje izvršenja: nije bilo oštećenja na autobusnim stajalištima te nije bilo potrebe za sanacijom istih.

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

- Uređenje groblja, košnja trave, prskanje korova, održavanje pješačkih staza, održavanje trajnih nasada, održavanje i popravak grobnih kuća i dr.
- Sati rada dva komunalna djelatnika - grobara - 2966 sati

Sredstva za održavanje groblja planirana su u iznosu od 157.000,00 kn, izvršena su u iznosu od 329.173,61 kn, a financirana su iz slijedećih izvora:

<i>Sredstva za izvršenje radova</i>		
<i>Izvori financiranja</i>	<i>Plan</i>	<i>Utrošeno</i>
	<i>157.000,00 kn</i>	<i>329.173,61 kn</i>
<i>Sredstva grobne naknade</i>	<i>157.000,00 kn</i>	<i>140.534,65 kn</i>
<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>188.638,96 kn</i>

Obrazloženje izvršenja: do odstupanja je došlo jer su u izvršenje uvrštene plaće dva komunalna djelatnika-grobara u iznosu od 188.638,96 kn, sukladno čl. 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu i preporuci Državnog ureda za reviziju, a što u planu održavanja nije bilo planirano.

6. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

- Sakupljanje otpadaka sa javnih površina i pražnjenje koševa s odvozom - 150 sati
- Interventni radovi na javnim površinama, a za koje se je tijekom godine ukazala potreba za izvršenjem - 12 sati

Sredstva za izvršenje radova planirana su u iznosu od **15.000,00 kn**, izvršena su u iznosu od **15.000,00 kn**, a financirana su iz slijedećih izvora:

<i>Sredstva za izvršenje radova</i>		
<i>Izvori financiranja</i>	<i>Plan</i>	<i>Utrošeno</i>
	15.000,00 kn	15.000,00 kn
<i>Sredstva komunalne naknade</i>	15.000,00 kn	15.000,00 kn

Obrazloženje izvršenja: stavka je realizirana u okviru planiranih sredstava, a sve prema potrebama i ispostavljenim računima.

7. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

	<i>Plan</i>	<i>Utrošeno</i>
	420.000,00 kn	484.231,91 kn
<i>Zamjena dotrajalih svjetiljki, održavanje stupova javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova ili njihovih dijelova i slično</i>	100.000,00 kn	73.435,70 kn
<i>Troškovi isporučene električne energije za javnu rasvjetu</i>	320.000,00 kn	410.796,21 kn

Sredstva za izvršenje radova planirana su u iznosu od **420.000,00 kn**, izvršena su u iznosu od **484.231,91 kn**, a financirana su iz slijedećih izvora:

<i>Sredstva za izvršenje radova</i>		
<i>Izvori financiranja</i>	<i>Plan</i>	<i>Utrošeno</i>
	420.000,00 kn	484.231,91 kn
<i>Sredstva komunalne naknade</i>	165.000,00 kn	316.278,72 kn
<i>Općih prihoda i primitaka</i>	50.000,00 kn	128.543,19 kn
<i>Zaduživanje</i>	205.000,00 kn	39.410,00 kn

Obrazloženje izvršenja: do odstupanja je došlo zbog povećanja cijena električne energije.

Članak 5.

Izvor financijskih sredstava	Proračun	Utrošeno
------------------------------	----------	----------

Komunalna naknada	500.000,00 kn	412.120,32 kn
Naknada za prekomjernu uporabu cesta	101.000,00 kn	66.246,77 kn
Naknada za DTK mrežu	15.000,00 kn	11.665,65 kn
Vlastiti prihodi - od pruženih usluga stroja i Hrv. vode	85.000,00 kn	74.498,75 kn
Opći prihodi i primici	203.500,00 kn	493.425,68 kn
Grobna naknada	163.000,00 kn	175.282,02 kn
Tekuće pomoći od prorač. korisnika Varkom	0,00	130.927,89 kn
Naknada za koncesije	15.000,00 kn	10.907,06 kn
Vodni doprinos	10.000,00 kn	1.984,36 kn
Tekuće pomoći HZZZ-a plaća javni radovi	0,00 kn	33.977,67 kn
Zaduženje	205.000,00 kn	39.410,00 kn
Promjena poljoprivrednog zemljišta	0,00	4.270,26 kn
Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	7.492,75 kn
Sufinanciranje	0,00	2.436,46 kn
SVEUKUPNO:	1.297.500,00 kn	1.464.645,64 kn

Članak 6.

Općinsko vijeće Općine Sveti Ilija prihvaća Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2022. godini.

Članak 7.

Ovaj Izvještaj o izvršenju godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Sveti Ilija za 2022. godinu, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dean Prastić, dipl. ing.

